

Comitato di Sorveglianza

Roma, 2 dicembre 2022



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
CULTURA E SVILUPPO

FESR
2014-2020



Ordine del Giorno

1 - Panoramica generale e approvazione dell'O.D.G

1.1 Stato di attuazione della programmazione

1.2 Stato di attuazione della spesa e prospettive n.3

2 - Asse I

2.1 Stato di attuazione degli interventi dell'Asse I

2.2 Azioni di monitoraggio rafforzato degli interventi dell'Asse 1

3 - La chiusura del Grande Progetto Pompei

4 - Asse II

4.1 Stato di attuazione del regime di aiuto Cultura Crea, Cultura Crea 2.0 e Cultura Crea plus 1 e 2

4.2 Spese anticipate dallo Stato (contributi alle agenzie di viaggi e T.O. ed alle sale cinematografiche)

5 - Asse III

5.1 Panoramica generale

5.2. Stato di attuazione del Piano delle Valutazioni (aggiornamento sulle ricerche valutative in corso; Relazione ex Art. 114 RDC)

5.3 Stato di attuazione del Piano di Comunicazione (informativa sull'evento annuale)

6 - Informativa dell'Autorità di certificazione

7 - Informativa a cura dell'Autorità di audit

8 - Possibili misure di accelerazione della spesa

8.1 Le criticità

8.2 Asse 1

8.3 Asse 2

8.3 Asse 3

8.4 Le conclusioni

9 - Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

9.1 Il PRA II fase – sintesi degli interventi

9.2 L'attuazione del PRA – obiettivi e risultati

9.3 Spazi di miglioramento e sviluppi futuri

10 - Informativa sul PN Cultura 2021 – 2027


10.1 Il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico – sociale

10.2 I prossimi passi

1. Saluti dell'AdG

1 - Panoramica generale e approvazione dell'O.D.G

A cura dell'Autorità di Gestione
Dr. Nicola Macrì




1. Panoramica generale

1.1 Stato di attuazione della programmazione


1.2 Stato di attuazione della spesa e prospettive n.3

**A cura dell'Assistenza tecnica Invitalia
Dr. Fabio Finizzer**



1.1 Stato di attuazione della programmazione (2022)

PRINCIPALI DATI DI ATTUAZIONE DEL PO




1.1 Stato di attuazione della programmazione (focus IGV)

Asse prioritario	Dotazione finanziaria €	IGV	
		€	% su dotazione
I - RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI	358.727.224	255.830.537	71%
II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA	114.014.376	134.633.397	118%
<i>di cui Fondo rotativo</i>	<i>52.465.880</i>	<i>52.465.880</i>	<i>100%</i>
<i>di cui Fondo perduto</i>	<i>61.548.496</i>	<i>66.780.219</i>	<i>109%</i>
<i>di cui Spese ant. Stato</i>	<i>-</i>	<i>15.387.298</i>	<i>-</i>
III - ASSISTENZA TECNICA	18.191.734	17.097.850	94%
TOTALE PON	490.933.334	407.561.784	52%

IGV Asse 1 in corso di perfezionamento	
Fase	Valore (€)
Contratti sottoscritti	10.579.345,59
Gare aggiudicate	14.158.925,12
Gare in corso	26.976.462,71
Totale	51.714.733,42

1.2 Stato di attuazione della spesa e prospettive n+3




L'importo indicato per il 2022 include l'importo in corso di certificazione

1.2 Stato di attuazione della spesa e prospettive n+3

Asse prioritario	Spesa certificata al 31/12/2021	Anno 2022			Anno 2023 N+3 cumulato
		I semestre certificata	II semestre in corso di certificazione	Totale	
Asse I	168.556.961	5.933.018	5.031.765	10.964.783	
Asse II	44.467.959	24.314.208	5.626.964	29.941.171	
Asse III	10.656.393	1.133.050	793.225	1.926.275	
TOTALE	223.681.313	31.380.275	11.451.954	42.832.229	
Totale cumulato	223.681.313			266.513.542	
<i>cofinanziamento FESR (*)</i>	189.435.306			229.404.547	
Target assegnati	178.667.680			222.706.272	368.200.000
Delta	10.767.626			6.698.275	138.795.453

2. Asse 1 – Stato di attuazione degli interventi


Stato di attuazione degli interventi - Asse 1



3. Il Grande Progetto Pompei

3. La chiusura del Grande Progetto Pompei

A cura del Generale Di Blasio



- ✓ Approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, per un importo complessivo pari a 105 milioni di euro.
- ✓ Suddiviso in due “fasi” di finanziamento; la prima pari ad un importo complessivo di **39,7 M€** (a valere sul ciclo programmatico POIn Attrattori Culturali 2007-2013) e la seconda per un importo di **65,3 M€** (a valere sul successivo ciclo di programmazione finanziaria, Asse I del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020).
- ✓ Articolato in 5 Piani per complessivi 76 interventi.

<i>PIANI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>COSTO</i>	
<i>Piano della conoscenza</i>	rilievi, indagini e diagnosi, individuazione analitica dei fabbisogni	8.200.000	8.200.000
<i>Piano delle opere</i>	Opere con progettualità avanzata	47.000.000	85.000.000
	Opere da progettare	38.000.000	
<i>Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione</i>	Adeguamento dei servizi al pubblico	5.000.000	7.000.000
	Promozione e comunicazione	2.000.000	
<i>Piano della sicurezza</i>	Telesorveglianza	700.000	2.000.000
	Sicurezza impianti	1.300.000	
<i>Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building</i>	Adeguamento tecnologico SANP	1.000.000	2.800.000
	Rafforzamento capacità SANP	1.800.000	
TOTALE		105.000.000	105.000.000

Il GPP - Fase II prevedeva la realizzazione di 30 interventi, per un totale complessivo di 65 ml di euro, programmati nell'ambito dell'Asse I del PON "Cultura e Sviluppo".

Il Piano degli Interventi del GPP è ad oggi **definitivamente terminato**

**Stato di avanzamento fisico, al 18 novembre 2022, pari a
30 interventi conclusi - 100 %**

Programmato	Spesa dichiarata dal Parco al 18/11/2022	Spesa controllata dall'AdG	Spesa inammissibile	Spesa rendicontata e certificata
65.261.058,50	53.027.438,53	53.027.438,53	1.705.977,25	51.321.461,28


L'avanzamento finanziario, calcolato sulla spesa ammissibile, è pari al **96,78%** del totale programmato.

4 – Asse II

4 - Asse II

4.1 Stato di attuazione del regime di aiuto Cultura Crea, Cultura Crea 2.0 e Cultura Crea plus 1 e 2

**A cura dell'UCOGE Invitalia
Dr. Roberto Pasetti**



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Cultura Crea



CULTURA CREA

La Cultura: un patrimonio economico e sociale

Stato di attuazione del regime di aiuto Cultura Crea






Principali indicatori di attuazione Cultura Crea

Periodo di riferimento	N. domande pervenute	N. domande istruite	N° domande ammesse	Agevolazioni impegnate (€/Mln)	N° imprese contrattualizzate	Agevolazioni erogate (€/Mln)
Dati al 31 dicembre 2021	1309	1309	280	46,46	266	24,41
Dati al 30 giugno 2022	1412	1412	324	53,38	283	24,96
Dati al 31 ottobre 2022	1501	1476	358	60,45	285	26,35

Principali indicatori di attuazione Cultura Crea 2.0

Periodo di riferimento	N. domande Pervenute	N. domande istruite	N° domande ammesse	Agevolazioni impegnate (€/Mln)	N° imprese contrattualizzate	Agevolazioni erogate (€/Mln)
Dati al 30 giugno 2022	257	257	70	11,21	36	0,15
Dati al 31 ottobre 2022	346	321	105	18,51	38	0,94

Stato di attuazione del regime di aiuto Cultura Crea

	 Titolo II	 Titolo III	 Titolo IV	 Cultura Crea Plus	 Totale
Situazione al 31/10/22					
Agevolazioni impegnate	€ 34.323.732,00	€ 7.840.828,86	€ 18.286.660,87	€ 29.371.514,57	€ 89.822.736,30
<i>Di cui fondo perduto</i>	€ 17.161.866,00	€ 1.960.207,21	€ 18.286.660,87	€ 29.371.514,57	€ 66.780.248,65
<i>Di cui fondo rotativo</i>	€ 17.161.866,00	€ 5.880.621,64	-	-	€ 23.042.487,64
Agevolazioni erogate	€ 17.526.800,62	€ 2.983.916,95	€ 6.087.059,30	€ 23.747.195,59	€ 50.344.972,46
<i>Di cui fondo perduto</i>	€ 8.899.779,94	€ 696.047,53	€ 6.087.059,30	€ 23.747.195,59	€ 39.430.082,36
<i>Di cui fondo rotativo</i>	€ 8.627.020,68	€ 2.287.869,42	-	-	€ 10.914.890,10
Dotazione finanziaria Asse II	Operazioni ammesse	Impegni giuridicamente vincolanti (€/Mln)	Spesa certificata (FR+FP)	Spesa in via di certificazione	
€ 114.014.376	1606	110,93	55.219.868,09 €	5.626.963,96 €	

Dati aggiornati al 31/10/2022


Cultura crea - Dettaglio per Regione e per Linea di Intervento

Linea di Intervento	Regione Obiettivo	N° domande presentate	Agevolazioni impegnate	N° domande ammesse	N° domande in istruttoria	N° domande non ammesse
Azione 3.a.1.a – Nuove Imprese	Basilicata	26	1.256.628,58 €	8	1	17
	Calabria	81	1.301.299,41 €	11	2	68
	Campania	497	22.056.783,26 €	128	4	362
	Puglia	82	2.708.897,66 €	18	1	64
	Sicilia	182	7.238.840,05 €	43	3	135
	Tot	868	34.562.448,96 €	207	11	646
Azione 3.b.1.a – Consolidamento MPMI	Basilicata	5	229.133,00 €	2	1	2
	Calabria	4	99.065,72 €	1	0	3
	Campania	155	6.583.538,19 €	33	3	119
	Puglia	17	354.110,16 €	4	1	12
	Sicilia	6	574.981,79 €	3	0	3
	Tot	187	7.840.828,86 €	43	5	139
Azione 3.c.1.a – Terzo Settore	Basilicata	20	237.829,48 €	2	1	17
	Calabria	27	717.817,39 €	6	1	20
	Campania	248	12.905.317,06 €	70	6	172
	Puglia	38	786.689,07 €	6	1	31
	Sicilia	113	3.639.007,87 €	24	0	89
	Tot	446	18.286.660,87 €	108	9	329
Totale generale		1501	60.451.221,73 €	358	25	1118

Cultura crea - Dettaglio per Regione e per Linea di Intervento


Azione 3.a.1.a – Nuove Imprese

Agevolazioni impegnate



Totale agevolazioni
impegnate: 34,56 mln

N° domande ammesse




Totale iniziative
ammesse : 207

Cultura crea - Dettaglio per Regione e per Linea di Intervento


Azione 3.b.1.a – Consolidamento MPMI

Agevolazioni impegnate



Totale agevolazioni
impegnate: 7,84 mln

N° domande ammesse




Totale iniziative
ammesse : 43

Cultura crea - Dettaglio per Regione e per Linea di Intervento


Azione 3.c.1.a – Terzo Settore

Agevolazioni impegnate



Totale agevolazioni
impegnate: 18,28 mln

N° domande ammesse



Totale iniziative
ammesse : 108

Cultura Crea Plus – Istruttoria ed erogazione



Periodo di riferimento	N. domande pervenute	N. domande istruite	N. domande ammesse e in corso di ammissione	N. domande in attesa integrazioni	Agevolazioni impegnate (€/Mln)	Agevolazioni erogate (€/Mln)
Dati al 27 luglio 2021	1799	1055	694	744	16,02	-
Dati al 3 novembre 2021	1799	1799	1224	108	28,5	3,48
Dati al 31 ottobre 2022	1799	1799	1248	0	29,37	23,74

4 – Asse II

4 - Asse II

4.2 Rendicontazione «Spese anticipate dallo Stato»

**A cura dell'Assistenza tecnica Invitalia
Dr. Fabio Finizzer**



4 – Asse II – Spese anticipate dallo Stato

Tipologia	Importi	Stato di attuazione
Contributi agenzie di viaggi e T.O. D.L. n. 34 19 maggio 2020 D.M. 12 agosto 2020 Fondo MibacT per sostegno Ag. Viaggi e T.O. (Direzione generale Turismo)	<ul style="list-style-type: none">• Ammessi a rendicontazione:• € 15.387.298,25• Certificati: € 13.562.298,25• Sospesi: € 1.825.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Integrazione controlli di primo livello• Recupero spese sospese• Acquisizione II tranche di pagamenti (MiTur)
Contributi alle sale cinematografiche D.L. n.18 marzo 2020 Fondi MiBacT per emergenze settori spettacolo, cinema ed audiovisivo (Direzione generale Cinema e audiovisivo)	<ul style="list-style-type: none">• Spese coerenti con i Criteri di selezione operazioni Asse II: ca. 5 Meuro	<ul style="list-style-type: none">• Istruttoria spese coerenti• Prossima ammissione alla rendicontabilità• Avvio controlli di primo livello

5. Asse III – Assistenza Tecnica

5 - Asse III

5.1 Panoramica generale

A cura dell'Arch. Pietro David



5.1 Asse III – Panoramica generale

AT.1 – Azioni di rafforzamento dell'azione amministrativa:

- ✓ **1** servizio di assistenza tecnica mediante addendum alla convenzione con **Invitalia Spa**
- ✓ **4 esperti specialistici** per l'accompagnamento alle attività di programmazione, gestione, attuazione, controllo, certificazione e attività valutative del PON
- ✓ **8 unità di personale interno (ETP)** dedicato al PON Cultura e Sviluppo

Inoltre, si rilevano due servizi di assistenza tecnica a supporto del PON ma finanziati dal Piano Operativo Complementare al PON quali:

- ✓ **1** servizio di assistenza tecnica mediante convenzione con **R.T.I Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa** (ora Intellera Consulting) ed **ECOTER**
- ✓ **1** servizio di assistenza tecnica specialistica mediante la contratto con **Ales SpA**



5.2 Asse III - Assistenza Tecnica



Come noto, a settembre 2021 sono stati trasferiti 1,5 meuro per rafforzare il personale dell'AdG al fine di proseguire, nella maniera più efficace, le attività di assistenza tecnica portando la dotazione dell'Asse a € 18.191.734,00.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'Asse III si evidenziano buoni livelli di avanzamento sia in termini di impegni che di performance di spesa, rispettivamente pari al 84% e al 65% della dotazione finanziaria.






Asse Prioritario	Dotazione finanziaria del PO	Costo ammesso	IGV	Avanzamento IGV	Spese	Avanzamento spesa	Spesa certificata al 31/10/2022
	a	b	c	c/a	d	d/a	
Asse III	18.191.734	18.191.734	15.371.192,79	84 %	11.758.687,96	65 %	11.756.953,63

.... e un ulteriore importo di € 793.224,93 dichiarati dall'AdG all'AdC sarà oggetto di prossima certificazione.

5.3 Asse III - Assistenza Tecnica

Per quanto riguarda l'attuazione fisica dell'Asse III si evidenziano buoni livelli di avanzamento

Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Valore al 31.10.2022
Giornate di AT	N.	50.229	27.118
Linee guida, documenti metodologico-operativi	N.	7	5
Prodotti di valutazione, indagini (ricerche e analisi valutative, rapporti di valutazione, studi)	N.	8	5
Prodotti informativi e pubblicitari	N.	25	26
Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	N.	15	54 
Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	N.	3	4 
Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	N.	10	8 

5. Asse III – Assistenza Tecnica

5 - Asse III

5.2 Stato di attuazione del Piano delle Valutazioni

- Aggiornamento sulle ricerche valutative in corso
- Relazione Ex Art. 114 RDC

**A cura dell'Arch. Caterina Musolino e dell'Arch.
Rossella Almanza
Valutatori indipendenti**

5.2 – Stato di attuazione del Piano delle valutazioni

Attuazione finanziaria del Piano delle Valutazioni al 30.11.2022





Attività previste dal PdV vigente	Costo programmato	Impegni (OGV)	%	Pagamenti	%
1. Elaborazione, coordinamento e accompagnamento dell'attuazione, monitoraggio e revisione del PdV	149.000,00	115.872,65		15.872,65	
2. Realizzazione attività valutative (Servizi di valutazione)	793.000,00	638.256,76		301.074,86	
3. Informazione e disseminazione delle attività valutative	45.000,00	43.639,89		43.639,89	
4. Rafforzamento delle competenze e delle capacità dei soggetti interessati dal PON in materia di valutazione	45.000,00	-			
Totale	1.032.000,00	796.976,68	77%	360.587,40	35%

Ricerche valutative affidate e slittamento dei tempi di realizzazione

Ricerche valutative	Lotti/Ditte	Costo da contratto (senza IVA)	Avvio/Fine (da PdV)	Avvio/Fine effettiva
Valutazione dei risultati dell'Asse II del Programma	1 – Consorzio MIPA	67.258,66	12.2021 - 09.2022	05.2022 - 03.2023
Valutazione tematica	2 – T33	50.097,37	12.2021 - 05.2022	05.2022 - 11.2022
Valutazione finale del Grande Progetto Pompei	3 – IRS - PTSCLAS	94.138,00	12.2021 - 06.2022	05.2022 - 12.2022
Valutazione dell'Asse I del Programma			12.2021 - 09.2022	05.2022 - 03.2023
Valutazione finale del PON	4 - IZI	87.247,07	12.2021 - 06.2023	05.2022 - 09.2023
Totale		298.741,10	-	-

5.2 – Stato di attuazione del Piano delle valutazioni

1. Lo stato di avanzamento delle ricerche valutative in corso

Valutatore	Ricerche valutative		Prodotti
Lotto 1 – Consorzio MIPA	Valutazione dei risultati dell'Asse II del Programma		Rapporto intermedio: novembre 2022 Consegna finale: marzo 2023
Lotto 2 – Società t33	Valutazione tematica		Consegna finale: novembre 2022
Lotto 3 IRS – PTSCLAS	Valutazione finale del Grande Progetto Pompei		Consegna finale: dicembre 2022
	Valutazione dell'Asse I del Programma		Rapporto intermedio: novembre 2022 Consegna finale: marzo 2023
Lotto 4 - IZI	Valutazione finale del PON Focus su attuazione/risultati delle azioni di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19		Supporto alla redazione della Relazione di sintesi ai sensi dell'art. 114 del Regolamento: dicembre 2022 Anticipo domande valutazione Covid: novembre 2022 Rilascio prodotto intermedio: giugno 2023 Consegna finale: settembre 2023

5.2 – Stato di attuazione del Piano delle valutazioni

2. Avanzamento dell'elaborazione della Relazione (art.114 Reg. UE 1303/2013)

La Relazione Finale sarà strutturata sulla base di quanto proposto dal Laboratorio SNV, in cinque capitoli, come indicato nella tabella seguente.

Capitolo	Contenuti
1. Panoramica sull'attuazione del Programma	Sintesi delle realizzazioni del Programma
2. Lettura degli indicatori di risultato 2014-2020 del Programma	Esposizione in modo ragionato dei dati provenienti dal sistema di indicatori di risultato del Programma
3. I risultati del Programma	Sulla base delle valutazioni effettuate vengono riportate le evidenze sui risultati del Programma emerse dalle risposte alle diverse domande valutative e/o da altre fonti di conoscenza
4. Le valutazioni al servizio del Programma	Panoramica sulle valutazioni realizzate dall'Amministrazione
5. Conclusioni	Principali evidenze valutative

La relazione è in corso di predisposizione, in particolare sono in via di completamento i capitoli 1, 3 e 4, mentre si attendono i dati aggiornati per elaborare il capitolo 2.

5. Asse III – Assistenza Tecnica

5 - Asse III

5.3 Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

A cura della Dr. Roberto Pagnani




5. Asse III - Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

Le azioni di comunicazione realizzate nel corso dell'annualità 2021-2022 sono state rivolte ai **quattro gruppi di riferimento** individuati nella Strategia di Comunicazione del Programma assicurando al contempo una maggiore visibilità dei progetti cofinanziati con le risorse comunitarie.

Obiettivi

Aumentare la diffusione dei valori dell'Unione europea, valorizzando al contempo l'importanza che rivestono le Politiche di coesione nello sviluppo economico e turistico dei territori su cui insiste il Programma.



Risultati



2,4 milioni
accessi sul sito



41.000
Visitatori diversi



2.450
followers

Asse III - Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

Le principali attività di comunicazione realizzate hanno riguardato:



n.1 Evento Annuale
“La Cultura diventa impresa”
organizzato in collaborazione
con il MANN



n. 3 eventi promozionali
“Cultura Crea”, in
partenariato con attori locali:

1. Venosa: Incontro organizzato dal Comune di Venosa 26 Novembre 2021;
2. Torre Annunziata: Percorso di formazione sull'imprenditoria giovanile organizzato da PRO J il 2/3.4.22;
3. Lecce: incontro con Programma Sviluppo 15 giugno 22.



n. 1 **indagine** conoscitiva
Per la misurazione del *“Tasso di conoscenza dei Fondi UE per il tramite del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 presso il grande pubblico”*.



Aggiornamento **sito internet**
per aggiornare il grande pubblico sulle opportunità, gli output e i risultati raggiunti grazie al Programma

Asse III - Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

FOCUS Evento Annuale 2022

Location

Anche per l'annualità 2022, l'AdG ha deciso di realizzare l'evento annuale in presenza.

La location ipotizzata è quella del **Forte a Mare di Brindisi**, che è stato oggetto di un intervento di restauro conclusosi nel settembre 2020.

L'evento sarà organizzato in collaborazione con le amministrazioni periferiche (Segretariato Regionale della Puglia e Soprintendenza ABAP per le provincie di Brindisi e Lecce) e vedrà il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale.



Asse III - Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

FOCUS Evento Annuale 2022

Proposta

Non appena giunti al complesso potrà aver luogo la visita guidata al sito partendo e ritornando alla sala introduttiva e percorrendo il **camminamento di ronda recuperato dell'opera fortificata**.

La Commissione avrà inoltre l'opportunità di accedere al cantiere oggi allestito al piano terra del Forte oggetto di finanziamento PON.

Successivamente, si accederà nel salone del castello dove, si propone, di realizzare un talk/convegno sulla **Rete dei Castelli pugliesi** finanziati con le risorse del PON.



Percorso di visita

Asse III - Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

FOCUS Evento Annuale 2022

Talk/convegno

L'idea è quella di realizzare un dibattito avente per oggetto la **Rete dei Castelli Pugliesi**.

L'obiettivo è quello di verificare il ruolo svolto dai fondi strutturali nel rilancio degli Attrattori e soprattutto l'impatto che questi ultimi hanno avuto sulla città, sulla filiera turistica e più in generale sulla vita delle persone.

A tale scopo, si avvicenderanno rappresentanti istituzionali, enti e associazioni sui temi della gestione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, con un particolare focus sulle loro ricadute economico-sociali-culturali.



Asse III - Stato di attuazione del Piano di Comunicazione

Gli altri progetti di comunicazione riportati nel PdC 22-23

Videorubrica



Saranno realizzate **una serie di interviste** dedicate ad uno o più attrattori.

L'idea è di presentare gli attrattori al pubblico mettendoli sotto una nuova luce, creata dalle **visioni personali**, intime e uniche di chi racconterà l'attrattore stesso.

L'obiettivo è quello di mettere in luce anche dati statistici e gli obiettivi raggiunti grazie ai finanziamenti ricevuti, risultati di cui il cittadino spesso non ha conoscenza.



Profilo Instagram

La narrazione visuale punterà ad aumentare la fidelizzazione con i propri followers, raggiungendo, in tal modo, con un differente tipo di comunicazione visiva e immediata un ulteriore fetta di pubblico.

Verranno utilizzate le immagini per raccontare i progetti.

Si tratta di un **Progetto pilota** in vista della nuova programmazione 2021 -2027.



6. Informativa Autorità di Certificazione

6 – Informativa a cura dell’Autorità di Certificazione


A cura della Dr.ssa Valentina Nagali




6. Autorità di Certificazione – Spesa certificata (aggiornamento a novembre 2022)

<i>N. Domande di Pagamento</i>	<i>Periodo contabile</i>	<i>Spesa Dichiarata AdG</i>	<i>Spesa Certificata AdC</i>	<i>di cui UE</i>	<i>delta non certificato</i>
1_finale	01/07/2016 -30/06/2017	€ 38.075.955,82	€ 38.075.955,82	€ 28.556.966,87	€ 0,00
2_intermedia	01/07/2017 -30/06/2018	€ 11.680.465,32	€ 11.678.518,17	€ 8.758.888,63	€ 1.947,15
3_intermedia	01/07/2017 -30/06/2018	€ 4.556.919,45	€ 4.558.866,60	€ 3.419.149,95	-€ 1.947,15
4_finale	01/07/2017 -30/06/2018	€ 5.572.769,45	€ 5.570.977,58	€ 4.178.233,19	€ 1.791,87
5_intermedia	01/07/2018 -30/06/2019	€ 17.139.896,08	€ 15.175.138,51	€ 11.381.353,88	€ 1.964.757,57
6_intermedia	01/07/2018 -30/06/2019	€ 5.679.689,52	€ 5.679.689,52	€ 4.259.767,14	€ 0,00
7_intermedia	01/07/2018 -30/06/2019	€ 7.596.093,07	€ 7.596.093,07	€ 5.697.069,80	€ 0,00
8_intermedia	01/07/2018 -30/06/2019	€ 3.634.503,72	€ 3.634.503,72	€ 2.725.877,79	€ 0,00
9_finale	01/07/2018 -30/06/2019	€ 8.771.199,86	€ 8.771.199,86	€ 6.578.399,90	€ 0,00
10_intermedia	01/07/2019 - 30/06/2020	€ 7.590.707,22	€ 7.590.707,22	€ 5.693.030,41	€ 0,00
11_intermedia	01/07/2019 - 30/06/2020	€ 24.000.404,21	€ 24.000.404,21	€ 18.000.303,16	€ 0,00
12_finale	01/07/2019 - 30/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13_intermedia	01/07/2020 - 30/06/2021	€ 3.019.609,93	€ 3.019.609,93	€ 2.264.707,45	€ 0,00
14_intermedia	01/07/2020 - 30/06/2021	€ 9.791.541,09	€ 9.791.541,09	€ 9.791.541,09	€ 0,00
15_intermedia	01/07/2020 - 30/06/2021	€ 9.899.999,08	€ 9.899.999,08	€ 9.899.999,08	€ 0,00
16_intermedia	01/07/2020 - 30/06/2021	€ 18.727.135,77	€ 18.727.135,77	€ 18.727.135,77	€ 0,00
17_intermedia	01/07/2020 - 30/06/2021	€ 892.254,66	€ 892.254,66	€ 669.190,97	€ 0,00
18_finale	01/07/2020 - 30/06/2021	€ 13.100.100,71	€ 13.100.100,71	€ 12.915.073,82	€ 0,00
19_intermedia	01/07/2021 - 30/06/2022	€ 4.378.122,93	€ 4.378.122,93	€ 4.378.122,93	€ 0,00
20_intermedia	01/07/2021 - 30/06/2022	€ 31.540.494,41	€ 31.540.494,41	€ 31.540.494,41	€ 0,00
21_finale	01/07/2021 - 30/06/2022	€ 31.380.275,31	€ 31.380.275,31	€ 31.380.275,31	€ 0,00
TOTALE		€ 257.028.137,60	€ 255.061.588,17	€ 220.815.581,55	€ 1.966.549,44

Autorità di Certificazione – SPESE CUMULATA A NOVEMBRE 2022 – ARTICOLATA PER ASSI



AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE – SPESE CERTIFICATE PER SINGOLO ANNO CONTABILE A NOVEMBRE 2022



Informativa AdC – N+3 annualità 2022

Spesa certificata al
30/06/2022 (quota UE)
€ 220.815.581,55



Spesa in corso di
certificazione (quota
UE)

€ 3.283.592,20 – da
verificare



Delta su target
€ 1.890.690,44

Target n+3 2022
€ 222.706.272,00

Autorità di Certificazione – Conti, Ritiri, Recuperi

<i>Periodo contabile</i>	<i>Spesa Certificata AdC</i>	<i>Chiusura Conti</i>	<i>Decertificazioni</i>
	A	B	C= A-B
01/07/2015-30/06/2016			
01/07/2016-30/06/2017	€ 38.075.955,82	€ 37.970.903,23	€ 105.052,59
01/07/2017-30/06/2018	€ 21.808.362,35	€ 21.765.025,14	€ 43.337,21
01/07/2018-30/06/2019	€ 40.856.624,68	€ 40.372.926,32	€ 483.698,36
01/07/2019-30/06/2020	€ 31.591.111,43	€ 31.350.906,62	€ 240.204,81
01/07/2020-30/06/2021	€ 55.430.641,24	€ 55.429.254,88	€ 1.386,36
01/07/2021-30/06/2022	€ 67.298.892,65 <i>in lavorazione</i>		
TOTALE	€ 255.061.588,17	€ 186.889.016,19	€ 873.679,33

7. Informativa Autorità di Audit

7 – Informativa a cura dell’Autorità di Audit

A cura della Dr.ssa Silvia Sorbelli



AGENZIA COESIONE TERRITORIALE
NUCLEO VERIFICA E CONTROLLO - NUVEC

Area «Controllo di programmi e progetti di investimento
pubblici e Autorità di Audit»



PON Cultura e Sviluppo 2014 -2020

CdS del 02/12/2022

Punto 7 odg

Informativa a cura dell'AdA sulle attività svolte

7. Informativa sulle attività di audit



Strategia di audit

(ex art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013)



Audit di sistema

(ex art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013)



Audit di operazione

(ex art. 127 (1) del Reg. UE 1303/2013 e smi art. 27 del Reg. (UE) 480/2014)



Audit dei conti

(ex art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 29 del Reg. (UE) n. 480/2014 e art. 7 e Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014)

7. Strategia di audit

Periodo contabile 2021-2022




L'aggiornamento annuale (ver. 2.5 del 7/7/2022) ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- ➡ Riprogrammazione approvata con Decisione C(2021) 8943 del 07/12/2021
- ➡ Esiti audit di Sistema AdG e AdC, audit delle operazioni e audit dei Conti periodo contabile 2020-2021
- ➡ disposizioni normative e delle indicazioni operative emanate nel quadro dell'emergenza sanitaria legata al COVID 19 e del graduale ritorno alle normali attività a seguito della cessazione dello stato di emergenza

7. Audit di Sistema

Periodo contabile 2021-2022



■ AdG:

- a) Requisiti chiave c.d. fondamentali: **RC2 (Selezione operazioni), RC4 (verifiche di gestione) e RC 5 (pista di controllo)**
- b) Ampliamento dell'analisi ai requisiti **RC1 (organizzazione AdG e separazione delle funzioni), RC 6 (sistema informativo) e RC 7 (misure antifrode)** a seguito dell'esame della documentazione trasmessa e sulla base degli esiti degli audit sulle operazioni
- c) analisi nuove operazioni selezionate e/o in corso di selezione da parte dell'AdG a seguito della riprogrammazione del PON del 07/12/2021
- d) effettiva implementazione delle osservazioni espresse dall'AdA nell'ambito dell'audit dei conti del p.c. 2020-2021


■ AdC:

- a) Requisito chiave c.d. fondamentale: **RC 13 (preparazione dei conti)**
- b) Ampliamento dell'analisi ai requisiti **RC 10 (procedure per presentazione DP)**

- Le occorrenze selezionate per i test di conformità coincidono con le operazioni campionate nell'ambito degli audit delle operazioni, primo semestre p.c. 2021-2022

7. Audit di Sistema

Periodo contabile 2021-2022



7. Audit di operazione /1

Periodo contabile 2021-2022



Audit di operazione

VIII° Periodo Contabile (01/07/2021 - 30/06/2022) – I fase campione multiperiodo

In data 28/2/2022 è stato estratto (con metodo statistico casuale semplice) il campione di operazioni da sottoporre a verifica in relazione alle spese certificate nel I semestre dell'VIII periodo contabile

	Popolazione	Campione
Spesa (€)	35.918.617,34	862.888,56
Operazioni - CUP (n.)	469	16

7. Audit di operazione/2

Periodo contabile 2021-2022



■ Sono stati eseguiti audit per un totale di n. **16 operazioni** per un importo complessivo pari a **€ 862.888,56**

■ Le **tipologie di operazioni** sottoposte ad audit sono riconducibili a:

Asse 1

Grande Progetto Pompei (n.1)

Progetto nativo PON (n. 1)

Asse 2

Cultura Crea + (n. 10)

Cultura Crea (*aiuti de minimis*) (n. 4)

7. Audit di operazione /3

Periodo contabile 2021-2022



Audit di operazione

VIII° Periodo Contabile (01/07/2021 - 30/06/2022) – II fase campione multiperiodo

In data 13/9/2022 è stato estratto il campione di operazioni da sottoporre a verifica in relazione alle spese certificate nel II semestre dell'VIII periodo contabile

	Popolazione	Campione
Spesa (€)	31.380.275,31	264.320,10
Operazioni - CUP (n.)	508	14

7. Audit di operazione/4

Periodo contabile 2021-2022



- Sono stati avviati audit per un totale di n. **14 operazioni** per un importo complessivo pari a **€ 264.320,10**
- Le **tipologie di operazioni** sottoposte ad audit sono riconducibili a:
 - Asse 1** Progetto nativo PON (n.1)
 - Asse 2** Cultura Crea + (n. 13)
- I controlli sono in corso: si prevede di emettere le relazioni provvisorie entro il mese di dicembre 2022

Audit dei conti

Periodo contabile 2020-2021



- Parere positivo dell'AdA sui conti presentati dall'AdC emesso in data 23.2.2022
- Relazione Annuale di Controllo e Parere di audit emessi il 23.02.2022
- Accettazione dei conti da parte dei Servizi della Commissione europea, ai sensi dell'art. 139 del RDC, in data 16.5.2022 (C(2022) 3344 final)
- Valutazione della RAC da parte della Commissione con osservazioni in merito alla problematica della limitazione ingiustificata del subappalto negli atti di gara delle operazioni sottoposte ad audit (nota Ares(2022) 4936105 del 6.7.2022)
- Controdeduzioni dell'AdA con chiarimenti in merito alla presenza di elementi di "non genericità" rispetto al limite quantitativo del subappalto (nota prot. AICT n. 16350 del 2/8/2022)



Grazie per l'attenzione



Agenzia per la Coesione Territoriale

*NUVEC - Nucleo di verifica e controllo
Area "Controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e Autorità di Audit"*

8. Misure di accelerazione della spesa

8 – Misure di accelerazione della spesa

A cura del Dr. Nicola Macrì
Dr. Fabio Finazzer



8. Misure di accelerazione della spesa

Attività in itinere	Ulteriori attività
Interventi linea 6c.1.c: rendicontazione delle operazioni finanziate	Verifica progetti coerenti presenti in altre programmazioni del MiC (POC, Grandi Progetti BBCC, PSC)
Progetti non conclusi (Ex art. 65 Reg.to 1303/2013): perfezionamento atti per rendicontazione interventi ammessi (agosto '22) e possibilità nuovo scorrimento (Pompei – Casti Amanti Lotto 2)	Ipotesi di riapertura dello Sportello CC plus (terza edizione): spostamento risorse da Asse 1 e/o riprogrammazione POC
Rendicontazione spese anticipate dallo Stato: ammissione ulteriori spese alla rendicontabilità	Verifica di coerenza di altri regimi di aiuto gestiti da Invitalia
Sportello Cultura Crea plus (edizione n. 2): rendicontazione imprese ammesse (apertura sportello 7 novembre u.s.)	

8. Misure di accelerazione della spesa

Asse / Linea	Dotazione finanziaria (PO)		Stima risorse non assorbibili (C) **	Saldo (D=B-C)	Possibili nuove certificazioni (E)	Saldo a fine programma (F=D+E)	Avanzo / disavanzo (G=A-F)
	Programmato (A)	Valore delle operazioni selezionate (B)*					
ASSE I	358.727.224,00 €	369.463.229,40 €	53.188.242,48 €	316.274.986,92 €	5.501.954,20 €	321.776.941,12 €	- 36.950.282,88 €
6c.1.a		213.500.385,24 €	30.137.692,50 €	183.362.692,75 €			
6c.1.b	251.866.165,50 €	60.458.760,72 €	9.317.353,95 €	51.141.406,77 €			
6c.1.c	41.600.000,00 €	2.974.688,37 €	228.672,04 €	2.746.016,33 €			
GPP	65.261.058,50 €	51.756.534,51 €	13.504.523,99 €	38.252.010,52 €			
Operazioni ex art. 65 (ex Decreti AdG 2018)		24.349.606,50 €		24.349.606,50 €			
Operazioni ex art. 65 (ex Decreto 639 e 799 2021)		10.626.948,61 €		10.626.948,61 €	5.501.954,20 €		
Operazioni ex art. 65 (ex Decreto AdG 557 2022)		5.796.305,45		5.796.305,45 €			
ASSE II	114.014.376,00 €	132.808.396,50 €	28.465.879,60 €	104.342.516,90 €	36.350.000,00 €	140.692.516,90 €	26.678.140,90 €
Cultura Crea							
<i>fondo rotativo</i>	52.465.879,60 €	52.465.879,60 €	28.465.879,60 €	24.000.000,00 €			
<i>fondo perduto</i>	61.548.496,40 €	66.780.218,65 €		66.780.218,65 €			
Cultura Crea plus 1							
Spese anticipato Stato (Ag. Viaggi e T.O.)		13.562.298,25 €		13.562.298,25 €	1.850.000,00 €		
Spese anticipato Stato (Ag. Viaggi e T.O.) 2				- €	5.000.000,00 €		
Spese anticipato Stato (Cinema)				- €	4.500.000,00 €		
Cultura Crea plus 2				- €	10.000.000,00 €		
Cultura Crea plus 3					15.000.000,00 €		
ASSE III	18.191.734,00 €	18.191.734,00 €			1.400.000,00 €	19.591.734,00 €	1.400.000,00 €
TOTALE	490.933.334,00 €	520.463.359,90 €	81.654.122,08 €	420.617.503,82 €	43.251.954,20 €	482.061.192,02 €	- 8.872.141,98 €

* Valore complessivo delle operazioni ammesse a finanziamento

** Economie GPP, interventi che non saranno rendicontati (100% defINANZIATI, 35% del costo ammesso degli interventi in ritardo)

9. Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

9 – Informativa sul PRA

9.1 Il PRA 2° fase – sintesi degli interventi


9.2 L'attuazione del PRA – obiettivi e risultati

9.3 Spazi di miglioramento e sviluppi futuri

A cura della Dr.ssa Anna Bondini

9. Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

Il PRA II fase del Mibact



9. Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

Gli interventi del PRA: stato di avanzamento



Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

	<i>Non avviato</i>	<i>Avviato</i>	<i>Completato</i>
Workshop regionali per l'analisi del fabbisogno di semplificazione e standardizzazione delle gare di appalto			
Diffusione della modulistica standard tramite la promozione di un maggiore utilizzo della Centrale di committenza			



Interventi sul personale

	<i>Non avviato</i>	<i>Avviato</i>	<i>Completato</i>
Incremento del personale di assistenza tecnica			
Rafforzamento delle attività di assistenza tecnica dirette ai beneficiari aumentando il personale di assistenza tecnica dislocato nei territori			
Formazione interna per l'aggiornamento del personale			
Partecipazione alle iniziative di altri enti per l'approfondimento e il confronto sulle tematiche afferenti all'attuazione del PON			



9. Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

Interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti comuni

Non avviato Avviato Completato

pianificazione

Analisi e pro tipizzazione del piano di Pompei			
Definizione e adozione del Piano annuale del PON			

performance

Revisione Piani di performance dei dirigenti delle strutture Mic beneficiarie in funzione degli obiettivi di avanzamento del PON			
--	--	--	--

beneficiari




Realizzazione di tavoli tecnici di coordinamento con i beneficiari				
Creazione di gruppi di lavoro tra i beneficiari a livello regionale per la condivisione di informazioni e la diffusione di buone prassi				
Attività di comunicazione e assistenza per le imprese culturali e creative				
Predisposizione di linee guida operative per i beneficiari dell'Asse I				
Realizzazione di una 'Comunità di pratiche' tramite la Community Mibac				
Messa a disposizione nella Community Mibac di nuovi contenuti con spazi per faq, assistenza personalizzata, aggiornamenti normativi				

monitoraggio

Analisi dei tempi delle procedure PON per definire dei parametri di benchmarking			
Monitoraggio analitico dei tempi di attuazione con l'implementazione di una procedura di segnalazione preventiva delle criticità			
Messa a sistema degli strumenti di gestione in uso nella AdG			

9. Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

I tempi di attuazione degli interventi



9. Informativa sul Piano di Rafforzamento amministrativo

Spunti di riflessione



Beneficiari

- Rafforzare la capacità di gestione delle procedure
- Istituzione di unità di crisi per risolvere le criticità



Progettazione

- aumentare la capacità degli istituti del Ministero di creare dei parchi progetti immediatamente cantierabili



Performance

- Introdurre obiettivi legati ai *target* del Programma per i dirigenti delle strutture beneficiarie



Personale

- Potenziare la dotazione di personale dell'AdG e dei beneficiari
- Mantenere il livello di formazione continua raggiunto



Monitoraggio

- Potenziare il sistema informativo per disporre di una base di dati sempre disponibile, aggiornata e modulabile



10. Informativa sul PN Cultura 2021 - 2027

10 – Informativa sul PN Cultura 2021 - 2027

10.1 Il coinvolgimento del partenariato

10.2 I prossimi passi


A cura della Dr.ssa Rossella Almanza



LA STRATEGIA E FINALITA' DEL PROGRAMMA

Valorizzare le opportunità offerte dall'economia digitale nel contesto della gestione dei luoghi di cultura e delle attività culturali e rafforzare il posizionamento competitivo delle imprese che operano nei settori della cultura

OP 1



- Realizzare nei luoghi della cultura che hanno minore capacità attrattiva un progetto sperimentale volto alla creazione di una rete fisica e digitale per intercettare i flussi generati dalle biglietterie elettroniche e da altri servizi presenti presso i luoghi della cultura per migliorarne l'efficienza e ottenere dati ed informazioni per l'analisi e la profilazione dei fruitori.
- Potenziare la crescita economica delle imprese che producono e diffondono contenuti culturali e creativi, attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti, prodotti e iniziative di carattere innovativo nelle diverse filiere del settore culturale (ad es., audiovisivo, musica, performing arts, patrimonio culturale, ecc.).

Sostenere interventi di efficientamento energetico e di riduzione dei rischi naturali nei luoghi della cultura nonché misure per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici

OP 2



- Sostenere l'efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali, attraverso investimenti per l'ammodernamento della dotazione impiantistica, l'installazione di dispositivi di monitoraggio e telecontrollo, sperimentando, ove compatibile, l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile per autoconsumo.
- Innalzare il livello di sicurezza e di resilienza da rischi di eventi naturali (in particolare rischio sismico) degli edifici statali adibiti a luoghi della cultura, anche attraverso la realizzazione di spazi idonei ed attrezzati per consentire di allontanare i beni culturali mobili dai luoghi interessati da un evento calamitoso.

Ampliare e migliorare l'accesso alla cultura a beneficio di gruppi sociali che attualmente ne sono esclusi e garantire una più ampia inclusione sociale attraverso la pratica e la partecipazione culturale

OP 4



- Promuovere un'estesa azione di reinterpretazione del ruolo dei luoghi della cultura statali per renderli sempre più inseriti nella vita delle comunità e in grado di rappresentare strumenti di integrazione e innovazione sociale e generatori di opportunità per una nuova occupazione qualificata
- Realizzare nei diversi contesti territoriali e a beneficio di specifiche fasce della popolazione una serie di iniziative di carattere sperimentale nella prospettiva di delineare nuove policy e/o consolidare azioni già in essere tese a favorire processi allargati di partecipazione e produzione culturale e artistica.

L'ARTICOLAZIONE DEL PN CULTURA 2021-2027

ASSE PRIORITARIO	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	OUTPUT PRINCIPALI
Asse I - Ampliamento dell'accesso al Patrimonio Digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali	1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese ed alle Autorità Pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	Azione 1.2.1 Creazione di una infrastruttura digitale comune per la gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell'utenza	Circa 200 musei Circa 50 biblioteche e archivi
	1.3 Rafforzare la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività delle PMI	Azione 1.3.1 Promozione della nascita, della crescita e del posizionamento competitivo delle imprese operanti nei settori culturali	Circa 360 imprese (profit, imprese sociali ed enti TS)
	TOTALE RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO 1		euro 202.280.000
Asse II - Sostegno all'efficientamento energetico e alla riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici	2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra	Azione 2.1.1 Realizzazione di interventi strutturali ed impiantistici finalizzati all'efficientamento energetico dei luoghi della cultura	Circa 30 LdC-st
		Azione 2.1.2 - Cantieri pilota - Interventi per la riqualificazione energetica di complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica	10 compl. monumentali
	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi da catastrofi e la resilienza del patrimonio culturale, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	Azione 2.4.1 Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura	Circa 20 LdC-st
		Azione 2.4.2 Interventi per prevenire la perdita di beni del patrimonio culturale coinvolti in eventi calamitosi e per la gestione sostenibile dei processi di recupero del patrimonio edilizio storico	3 Depositi; 12 centri di raccolta materiali edilizi di recupero
		Azione 2.4.3 - Cantieri pilota - Interventi per la prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali di complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica	10 compl. monumentali
	TOTALE RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO 2		euro 252.850.000
Asse III - Ampliamento della partecipazione culturale e rafforzamento di servizi e iniziative di carattere culturale	4.6 Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	Azione 4.6.1. Interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura statali per l'ampliamento della partecipazione culturale	Circa 40 LdC-st
		Azione 4.6.2. Progetti locali per la partecipazione culturale e la promozione della creatività contemporanea	Circa 30 progetti locali
	TOTALE RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO 4		euro 176.995.000
	TOTALE RISORSE ASISTENZA TECNICA		euro 16.208.333
	TOTALE PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA		euro 648.333.333

I prossimi passi per l'avvio del Programma

**Istituzione Comitato
di Sorveglianza**
entro dicembre 2022



- Nomina/Indicazione dei rappresentanti al CdS
- Decreto dell'AdG del PN istitutivo del CdS
- Predisposizione della Bozza di Regolamento interno del CdS

**I riunione del Comitato
di Sorveglianza**
entro gennaio 2023



- Approvazione del Regolamento interno del CdS
- Approvazione dei criteri di selezione delle operazioni
- Istituzione dei Gruppi di Lavoro del CdS
- Condivisione della pianificazione delle attività da svolgere entro il 1° semestre 2023

Avvio azioni prioritarie
entro marzo 2023



- 1.3.1: Individuazione soggetti istituzionali pubblici e privati ai fini dell'istituzione delle Cabine di Regia
- 1.2.1, 2.4.1 e Cantieri pilota: identificazione beni oggetto di intervento
- OS 4.6 Definizione partecipanti a tavoli (su base regionale) per azioni che prevedono progetti locali di partecipazione
- Definizione Piano di Assistenza tecnica

Cronoprogramma delle attività da avviare entro il primo semestre 2023

	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.2.1 Creazione di un'infrastruttura digitale comune	<i>Predisposizione progetto definitivo</i>				<i>Approfondim. Regionali per integrazioni</i>		<i>Approvazione progetto esecutivo</i>
1.3.1 Promuovere la nascita, la crescita e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali	<i>Definizione partecipanti alle CdR</i>				<i>Istituzione CdR</i>	<i>Attività CdR per definizione LG filiera</i>	
Realizzazione interventi 2.1.1 efficientamento energetico; 2.4.1 di prevenzione rischio sismico luoghi della cultura statali; 2.1.2 e 2.4.3 Cantieri pilota	<i>Individuazione beni oggetto di intervento</i>					<i>Decreto AdG ammissione a finanziam.</i>	
Interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura statali (LdC st)	<i>Individuazione da parte MiC elenco LdC-st disponibili</i>				<i>Individuazione LdC-st con Regioni e Comuni e definizione obiettivi intervento</i>		
Progetti locali per la partecipazione culturale		<i>Individuazione ambiti/tematiche oggetto dei progetti locali (I fase) nei Tavoli di confronto regionali</i>			<i>Approvazione pianificazioni regionali</i>	<i>Avvio elaborazione manifestazioni di interesse</i>	